

天气: 晴

气温: -26°C

工程名称: 商洛市洛川区和洛川科技有限公司 150MW光伏项目

監理工作情況

施工监理单位早晨对鞍山及沙河子光伏支架安装. 商体沟开挖. 水泥浇筑. 道路维修进行了巡视检查. 检查中发现个别光伏支架立柱未拧紧. 立即通知施工单位立即整改. 下午. 对施工单位报审材料进行审核.

施工情况

承包单位

施工内容及进度

北京电力建设公司

1. 鞍山光伏支架安装完成40组，灌注完成206个。
2. 鞍山修临时路，放路下桩点位。
3. 为河子10组打桩完成80个，道路修整。
4. 为河子11组修临时道路，打桩完成15个。

其它事项

本日现场监理人员	王 焱 林	马
----------	-------	---

记录人: 王强

总监（总监代表）：