

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 25 日

天气: 阴

星期: 二

气温: 8-24℃

工程名称: ~~南京南瑞继保电气有限公司马河子20MVA光伏电站项目~~

监 理 工 作 情 况	现场监理人员对马河子光伏电站支架安装进行了巡视检查。检查中发现个别桩基础浇筑过程中,同一组桩没有在同一条水平线内,偏差较大。立即通知施工单位整改。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	江苏电力建设分公司	1. 马河子落桩完成165个。 2. 马河子光伏支架安装完成42组。抽电缆沟。 3. 马河子打桩完成20个。组路平整。 4. 马河子备料。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		赵 陈 松 马
记录人: 马		总监(总监代表):