

天气: 阴转中雨

气温: -21°C

工程名称: 南昌新昌子米湖技术合作有限公司2017年光伏发电项目

我方监理人员上午对鞍山·沙河子进行了巡视检查，并对沙河子桩基成孔进行验收。验收中发现部分桩基成孔深度不符合要求。口头通知施工单位。下午由于下雨，监理人员在取土部整理资料。

承包单位

施工内容及进度

北京电力建设公司

1. 鞍山灌排完成 78%，并召部分补正工作。
2. 鞍山光伏支架安装完成引组。
3. 挖电线路沟合计 1100m。
4. 沙河子机耕路达 146 个。场地平整、施工板点。

其它事项

本日现场监理人员

惠煥柱 陽

记录人: 王

总监（总监代表）：