

监 理 日 记()

日期: 2017年04月30日

天气: 晴

星期: 日

气温: 11-29°C

工程名称: 商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇20MW光伏电站项目

监 理 工 作 情 况

现场巡视检查沙河子中坪村十组地基
础浇筑. 现场人工放点. 挖机场地平整.
开压站场地平整一台挖掘机. 段山4区支架
安装. 人工挖孔检查成孔深度. 接地网
扁铁焊接. 做防腐防锈刷漆. 村民工人阻工.

承包单位

施工内容及进度

沙河子十一组村民

施 工 情 况

北京建力建设公司

1. 段山支架安装20组.
2. 段山人工成孔15个
3. 沙河子山上人工布支架. 场平. 人工放点.
4. 沙河子浇筑桩基础38个.
5. 开压站场地平整. 一台挖掘机施工.

其 它 事 项

组件进场一车.

本日现场监理人员

马勇, 赵永强.

总监 (总监代表):

记录人: 赵永强