

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 5 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 6-17°

工程名称: 直隶省沧州市北光光伏有限公司沙河子镇200MP光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	我方监理人员对施工现场光伏支架基础施工道路 维修进行了巡视检查,并下午两点参加了施工 图纸会审。	
施 工 情 况	承包单位 北京电力建设公司	施工内容及进度 1. 现场材料进场: ①挖掘机4台, ②打桩机3台, ③装载机1台, ④ 混凝土搅拌机1台, ⑤发电机2台, ⑥运输车2辆, ⑦钢筋调 直机1台, ⑧钢筋切断机1台, ⑨焊机4台。 2. 焊接管柱钢筋完成110套。 3. 教以灌区50个下午铺料, 教以全天修筑道路, 和保工现场 安全消防均检查出12个问题并在这两天整改。 4. 沙河子修路完成5米, 平整场地号方降完成。
其 它 事 项	今天施工人数: ①焊工4人, ②混凝土工12人, ③打桩机操作/12人, ④钢筋工4人, ⑤壮工2人。 今天满障人数: ①在收上午20人, 下午22人, ②中午24人, 下午30人。	
本日现场监理人员	马强 赵峰林	
记录人:	马强	总监(总监代表):