

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 4 月 6 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 5-21°

工程名称: 高邮市城区北电光伏有限公司沙头镇 20MW 光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	我方监理人员对进场材料、檩条、支架基础、前支撑、后支撑进行了检查。经现场检查支架材料镀锌量及壁厚符合设计要求。檩条外观达不到要求。现场管桩及管座材料表面镀锌量有损坏现象。有漏镀锌现象。同时对铁山和沙头子光伏支架基础施工、道路维修进行了巡视检查。	
施 工 情 况	承包单位 北 京 电 力 建 设 有 限 公 司	施工内容及进度 1. 现场机械配备: ① 挖掘机 4 台 ② 打桩机 3 台 ③ 装载机 1 台 ④ 混凝土搅拌机 1 台 ⑤ 发电机 2 台 ⑥ 三轮车 2 辆 ⑦ 钢筋调直机 1 台 ⑧ 钢筋切断机 1 台 ⑨ 焊机 4 台。 2. 各项工作进展情况: ① 焊接管桩钢筋笼完成 110 套。 ② 铁山打桩完成 80 个。 ③ 平整场地 5 万平方米。 ④ 铁山灌孔完成 100 个。
其 它 事 项	今日施工人数: ① 焊工 (4) 人 ② 混凝土工 (2) 人 ③ 打桩机操作人员 (12) 人。 ④ 钢筋工 (4) 人 ⑤ 壮工 (2) 人。	
本日现场监理人员	赵顺柱 冯建	
记录人:	冯建	总监 (总监代表):