

监 理 日 记()

日期: 2017年 5月 11日

星期: 星期四

天气: 晴
气温: 10℃-27℃

工程名称: 商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇20MW光伏项目

监
理
工
作
情
况

巡视般山区, 3号区箱变基础已开挖, 有一台机械在工作。沙河子区, 检查支架安装, 灌注桩孔。组件已经开始安装, 还在跟进中。升压站土地平整, 共有6台机械工作, 10名工人工作。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

北京建力建设有限公司

1. 般山区: 电气施工接地扁铁沟, 焊接扁铁。
2. 般山区: 3号区箱变基础开挖。
3. 沙河子区: 支架安装30组, 组件安装35组,
4. 灌注桩孔300个, 支架工人20人进行铺料, 料场运砂石料, 电气施工接地扁铁沟。
5. 升压站: 土方运200方, 挖土250方, 共有6台机械工作, 10人工作。

其
它
事
项

本日现场监理人员

赵焕柱 刘少峰

记录人:

刘少峰

总监 (总监代表):