

监 理 日 记()

天气: 晴

气温: 12℃ - 30℃

日期: 2017 年 5 月 12 日

星期: 星期五

工程名称: 高唐市高唐区地电光伏科技有限公司沙河子镇2000P光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

巡视段山电气施工接地扁铁沟仍在继续, 沙河子检查支架安装, 组件安装情况, 灌注桩孔仍在进行。检查电缆沟和电气施工接地扁铁沟。桩基仍在土地平整。发现有村民阻工

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

北京建力建设有限公司

1. 段山区: 电气施工接地扁铁沟。
2. 沙河子: 支架安装32组, 组件安装36组
3. 灌注桩孔370个, 22人进行光伏板铺料, 5台车进行光伏板2次倒运。
4. 电气施工接地扁铁沟, 和电缆沟。
5. 桩基: 挖土200方, 外运200方, 机械6台, 人员12人。

其
它
事
项

本日现场监理人员

赵焕柱

刘少峰

记录人:

刘少峰

总监 (总监代表)