

监 理 日 记()

日期: 2017年5月16日

天气: 晴

星期: 星期二

气温: 12℃-28℃

工程名称: 高平市城区电缆化科技有限公司沙河子镇2011年光伏电网

监
理
工
作
情
况

巡视段山区检查支架安装情况, 沙河子区对灌注桩孔, 支架安装, 组件安装, 进行检查。对挖电缆沟和扁铁沟进行检查。升压站仍在土地平整。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

北京建力建设有限公司

1. 段山区: 整改支架, 安装支架15组
2. 沙河子区: 灌注桩孔120个, 支架安装24组
3. 沙河子区: 组件安装10组, 12人进行光伏板铺料, 1台装载机进行光伏板倒运。
4. 沙河子区: 电气2台挖掘机施工挖地扁铁沟, 电缆沟, 排水沟。
5. 升压站: 有机械挖掘机3台, 装载机3台, 挖土100方, 外运土石100方, 人员15人, 土建施工队采购材料进行中, 电气设备在加工中。

其
它
事
项

本日现场监理人员

赵继红 刘少华

记录人:

刘少华

总监(总监代表):