

监 理 日 记()

日期: 2017 年 5 月 11 日

星期: 星期三

天气: 晴
气温: 13℃ - 29℃

工程名称: 高邮市江都区北陈镇光伏科技有限公司沙河子镇20MW光伏电站

监 理 工 作 情 况

巡视段山人工灌注桩孔, 支架安装, 对支架进行整改, 3号箱变浇筑筑整层。沙河子对组件安装, 支架安装进行检查。升压站共有5台机械工作, 仍在土地平整。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

北京建力建设有限公司

1. 段山区: 灌注人工桩孔6个, 支架安装16组, 整改支架。
2. 段山区: 光伏板铺料6人, 3号箱变浇筑整层。
3. 沙河子: 支架安装30组, 组件安装20组, 12人进行光伏板铺料。
4. 沙河子: 3台车进行光伏板2次倒运, 3台车进行支架材料倒运。
5. 升压站: 挖掘機2台, 装载机3台, 挖土方及挖石料, 今挖500方, 外运1500方, 人员12人。

其 它 事 项

今日北京建力建设有限公司领导来视察

本日现场监理人员

赵煥柱 刘少峰

记录人:

刘少峰

总监 (总监代表):