

监 理 日 记()

天气: 多云
气温: 12℃-26℃

日期: 2017 年 5 月 20 日

星期: 星期六

工程名称: 南京新洲区北地北科技有限公司沙河子镇 20MW 光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

巡视段山区目前仍在灌注桩孔, 沙河子检查支架安装和组件安装情况, 9号方阵进行平整场地, 电气施工接地扁铁沟, 电工焊接扁铁。电压箱目前共有 7 台机械在施工, 电压箱地基以开挖。

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

北
京
电
力
建
设
有
限
公
司

1. 段山: 灌注桩孔 57 个
2. 沙河子: 安装光伏板 60 组, 支架安装 56 组
3. 沙河子: 2 人进行支架材料 2 次倒运, 4 台进行光伏板 2 次倒运, 2 人进光伏板材料。
4. 电气施工接地扁铁沟, 焊接扁铁。
5. 电压箱: 复工, 机械共 7 台, 挖碎石和土方约 1000 方, 外运土方 1500 方。

其
它
事
项

本日现场监理人员

赵焕松 刘少峰

记录人: 刘少峰

总监 (总监代表):