

监 理 日 记()

日期: 2017 年 5 月 21 日

天气: 多云

星期: 星期日

气温: 12℃-25℃

工程名称: 高邮市高邮区电力建设有限公司沙河子镇 20kV 线路工程

监
理
工
作
情
况

巡视段山区人工灌注桩孔, 沙河子
区检查组杆塔基础和组杆塔的情况, 杆塔基
础仍在进行中。电气施工电缆沟, 接地扁铁。
9号杆塔在平整场地。升压站共有 7 台机械在
施工。

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

北
京
电
力
建
设
有
限
公
司

1. 段山区: 灌注人工桩孔 70 个。
2. 沙河子: 9号杆塔平整场地, 机械成孔 60 个。
3. 沙河子: 电气施工电缆沟, 接地扁铁沟, 焊接扁铁。
4. 沙河子: 组杆塔基础 60 组, 光伏支架基础 60 组。
5. 升压站: 3台带破石机, 装载机, 开挖石块 800 方, 外运 100 方, 1号杆塔外路 10 米, 1号杆塔, 外线明天开始施工。

其
它
事
项

本日现场监理人员

赵焕松 刘少峰

记录人:

刘少峰

总监 (总监代表):