

监 理 日 记()

日期: 2017年5月22日

天气: 微风转中雨
气温: 10℃-26℃

星期: 星期一

工程名称: 苏州市高新区电业科技有限公司沙河子20MWP光伏电站

监 理 工 作 情 况

上午巡视沙河子检查支架安装和组件安装情况, 人工灌桩孔仍在进行, 桩基路土地平整, 因有大量石块, 只能用破碎机。下午因下雨, 无法施工, 监理主持开例会。

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

北京电力建设公司

1. 沙河子: 支架安装27组, 组件安装28组
2. 5台车进行光伏板2次倒运, 1台装载机在均阳内运光伏板。
3. 机械成孔60个, 灌注桩孔55个, 电气焊管备缺。
4. 升压站: 挖土石方500方, 外运土石方1000方: 机械7台。
路面正在制作中, 施工人员。

其 它 事 项

本日现场监理人员

赵焕柱 刘少峰

记录人:

刘少峰

总监 (总监代表):