

监 理 日 记()

日期: 2017年 5月 23日

星期: 星期三

天气: 晴

气温: 10℃-25℃

工程名称: 高洛中铜山区北电光伏科技有限公司沙河子镇20MW光伏项目

监
理
工
作
情
况

巡视段山区共有3台车进行组件倒运,

1号、2号箱变基础已开挖。沙河子区检查支架安装和组件安装情况。灌连桩孔,仍在继续。电气焊准备铁。4压站,因土地石头多,仍在施工。今日公司总监刘士友率项目考察。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

北电电力建设有限公司

1. 段山区: 3台车进行光伏2次倒运, 1号、2号箱变基础开挖, 料场备砂石料。
2. 沙河子区: 安装支架48组, 安装光伏板60组。
3. 沙河子区: 4台车进行光伏板2次倒运, 1台装载机在均区内倒运光伏板。
4. 灌连桩孔50个, 机械孔52个, 电气焊准备铁

其
它
事
项

5. 4压站: 3台挖掘机带炮锤, 一台装载机, 开挖土方: 600方, 运土方300方, 1天1人。

本日现场监理人员

赵继强 刘少峰

记录人:

刘少峰

总监(总监代表):