

监 理 日 记()

天气: 晴
气温: 12℃-24℃

日期: 2017 年 5 月 24 日

星期: 星期三

工程名称: 商洛市商州区北电光林科技有限公司沙河子20MVA光伏电站

监 理 工 作 情 况

今日巡视山区对支架整改, 组件安装情况进行检查, 1号、2号箱变基础正在施工。沙河子区支架安装, 组件安装进行检查。什匠岭: 土方开挖基本结束, 基础已开始浇筑。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

北京电力建设公司

1. 山区: 5人进行支架整改, 1人安装光伏板21组。
2. 山区: 10人进行光伏板铺料, 一台装载机在坡区内倒料。
3. 山区: 1号、2号箱变基础施工, 浇筑混凝土。
4. 沙河子区: 支架安装50组, 组件安装62组。20人进行光伏板铺料, 电气焊焊条200米。
5. 什匠岭: 3台挖掘机带炮锤, 一台装载机, 挖土方100方 运碎石300方, 12人。

其 它 事 项

本日现场监理人员

赵焕柱

刘少峰

记录人:

刘少峰

总监 (总监代表):