

# 监 理 日 记 ( )

日期: 2017年5月25日

天气: 晴  
气温: 13°C - 29°C

星期: 星期四

工程名称: 河北省沧州市北电新能源科技有限公司沙河子镇20MW光伏电站

巡视山区检查组件安装情况, 1号, 2号箱变基础开挖, 3号箱变砌砖墙, 实验室检测人员对柜做绝缘电阻检测。  
沙河子检查组件安装, 支架安装。4电压站场平基完成, 西电室, 主变基础开挖。对监理资料进行整理。

承包单位	施工内容及进度
北电电力建设有限公司	1. 山区: 25人安装光伏板36组, 1号, 2号箱变基础开挖。 2. 山区: 1台车进行光伏板二次倒运, 3号箱变砌砖墙。 3. 沙河区: 安装光伏板62组, 支架安装38组, 电气焊管架2组。 4. 电压站: 场平基本完成, 西电室、主变基础开始开挖。 5. 电压站: 共有7台机插能工。

其它事项

本日现场监理人员: 赵焕柱 刘少峰

记录人: 刘少峰      总监 (总监代表):