

监 理 日 记()

天气: 晴
气温: 16°C-31°C

日期: 2017年5月23日

星期: 星期五

工程名称: 高淳区电力建设有限公司沙河线200MWP光伏电站

监 理 工 作 情 况	巡视段山区支架, 组件安装情况: 1号箱变浇筑底板, 2号箱变砌砖墙. 光伏板开箱发现1块破损. 沙河子吊车进行光伏板二次倒运, 一台吸盘机在山区方向斜. 4号站因沙河子中阻水没有改造, 无法浇筑垫层! 工人在现场加做. 整理光伏材料交接的资料.		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	北京电力建设公司	1. 段山安装支架23组, 安装光伏板42组, 1号箱变浇筑底板, 2号箱变砌砖墙. 共42人施工作业. 2. 沙河子: 电气焊接扁铁160米, 4号站电缆敷设600米, 浇筑汇流箱支架5个, 接地扁铁开挖200米, 安装支架16组. 光伏板36组. 沙河子铁塔基础已接大方32个, 还有50个石尖. 共108人施工作业. 3. 4号站与线路2号4号村接驳点: 护坡挖土方40方, 外运80方.	
其 它 事 项	1. 整理光伏材料交接资料工作完成.		
	2. 今段山光伏板开箱时发现1块破损.		
本日现场监理人员		赵煥桂. 吴振东,	
记录人: 吴振东,		总监 (总监代表):	