

监 理 日 记()

日期: 2017 年 8 月 13 日

星期: 星期五

工程名称: 南京市高淳区 北电至张沙沟子镇 220kV 线路

天气: 晴

气温: 26~34℃

监
理
工
作
情
况

现场巡视检查. 沙沟子-电气
测电压情况; 升压站配电室穿线
情况; 要求施工方做好防汛工作

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

北
京
电
力
建
设
有
限
公
司

1. 沙沟子: 电气测量电压 3 组.
2. 升压站电工穿线完成.
3. 村民堵路升压站停工.

其
它
事
项

村民阻路. 车辆无法通行.

本日现场监理人员

赵煥松 吴振东 孙少庆

记录人:

吴振东

总监 (总监代表):