

监 理 日 志

工程名称: 商洛市商州区北电光伏沙沟子 20MW 光伏电站项目

2017 年 8 月 5 日
星期: 星期六

天气: 晴

气温: 27°~36°C

监
理
工
作
情
况

现场巡视检查. 沙沟子
电气测量情况; 因村民堵路
施工队停工状态.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

北京电力建设公司

1. 沙沟子: 电气测量电压 30 组.
2. 升压站: 配电室素土回填完.

其
他
事
项

村民堵路. 施工队停工状态.

本日现场监理人员

赵煥松. 严庆平. 吴振东,

记录人:

吴振东,