

监 理 日 志

工程名称: 商洛市商州区沁电光伏沙沟子 20MW 光伏电能项目

2017 年 8 月 7 日
星期: 星期一

天气: 多云转中雨

气温: 21°~36°

监
理
工
作
情
况

现场巡视检查: 沙沟子光
伏区电气安装地线情况: 4 压站
配电室外线情况。下午召开监理
例会。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

北京电力建设公司

1. 沙沟子: 电气安装地线 25 组。
 2. 4 压站: 配电室外线刷漆开始。
 3. 现场拉来 12 吨水泥和沙子。
- 下午下雨停工。

其
他
事
项

本日现场监理人员

赵焕林 严庆华 吴振东

记录人:

吴振东