

# 监 理 日 志

工程名称: 商洛市商州区北电光伏沙河子镇20MWp电站项目

|            |                                                  |                          |   |    |        |
|------------|--------------------------------------------------|--------------------------|---|----|--------|
| 日期         | 2018年3月28日 星期三                                   | 气候                       | 晴 | 气温 | 10-27℃ |
| 监理人员动态:    | 1人                                               | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |   |    |        |
| 施工方人员动态:   | 0人                                               |                          |   |    |        |
| 施工机械动态:    | 无                                                |                          |   |    |        |
| 施工进度情况     | 现场 业主经理: 雷平波 下发一份. 关于加快商洛市商州区沙河子镇20MWp光伏电站项目联系函给 |                          |   |    |        |
| 检查发现的问题    | 北京电建 (总包单位). 让总包单位组织施工队伍在5个工作日内复工。               |                          |   |    |        |
| 处理措施、意见、结果 |                                                  |                          |   |    |        |
| 协调内容或其他    | 总承包单位因为资金问题. 没有施工。                               |                          |   |    |        |
| 记录人        | 赵焕柱                                              | 总监签阅                     |   |    |        |

