

监 理 日 志

工程名称: 商洛市商州区北电光伏沙河子镇 201MWp 电站项目

日期	2018 年 5 月 6 日 星期 日	气候	阴 小雨	气温	9-18℃
监理人员动态: 1 人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 0 人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	现场无人施工. 总包单位项目部 6 人. 山西大建分包单位项目部 3 人. 因施工单位资金问题. 现场无人施工。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调或其他内容	业主单位领导与总包单位领导在北京开会				
记录人	赵 咏 强	总监签阅			

