

监 理 日 记

天气: 晴
气温: 15~21℃

日期: 2017年 6月 15日

星期: 星期一

工程名称: 菏泽市商州区北电光代沙河子镇, 沙河子镇

日期: _____

星期: _____

工程名: _____

监 理 工 作 情 况

今日巡视检查了段山、沙河子组件安装支架整改情况, 镇变底板浇筑情况, 电缆倒运。巡视检查升压站基础浇筑完成, 未采取任何保湿、覆盖养护措施, 以对北京电力建设公司下发监理通知书。

监 理 工 作 情 况

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

北京、
电力建设公司

1. 镇变基础底板浇筑6号、7号人工成孔浇筑42个。
2. 电缆倒运上山, 八号低压电缆做好, 七号低压电缆60%、五号100%、挂支五号七号完成。站流箱安装。
3. 段山支架要整改合计18组, 人工成孔15个。
4. 接把厂区内全部完成, 低压电缆25、35全部完成。
5. 升压站子制地梁模板检查, 梁法钢筋十五个, 拆除配电室基础模板。

施 工 情 况

其 它 事 项

本日现场监理人员

赵焕柱 吴振东

记录人: 吴振东

总监 (总监代表):