

# 监 理 日 记 ( )

B1

日期: 2017 年 6 月 22 日

天气: 19~32°C

星期: 星期四

气温: 18°C

工程名称: 南谿和南川民化电来庆沙河子镇 20MW 项目

监 理 工 作 情 况

今日我方监理人员巡视了升压站及光伏区施工情况。升压站拆配电室零米以下梁侧面模,并做养护。村民拉站,正在调解中。段山上午停工,下午铺设电缆;沙河子支架组件安装。对5号箱变圈梁浇筑进行了旁站。参加了升压站图纸会审和设计交底会议。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

北京电力建设公司

1. 升压站拆配电室零米以下梁侧面模,及柱外模。并养护每两小时浇水一次。
2. 外线线11号塔架基础运料,外线施工地脚螺栓组
3. 段山:上午全部停工,下午电气铺设4平方电缆100米,240电缆铺设40米。
4. 沙河子:7号,9号补安装支架23组,安装光伏板20组
5. 5号箱变浇筑圈梁,6号箱变支柱子模板。电气绑组件线。

其 它 事 项

本日现场监理人员

赵煥柱 吴振东

记录人:

吴振东

总监 (总监代表):