

监 理 日 记()

57

日期: 2017 年 6 月 24 日

天气: 晴

星期: 星期六

气温: 17~31℃

工程名称: 高洛市高川区北电光伏沙河子镇20MW光伏电站项目

监 理 工 作 情 况

今日我方监理人员巡视检查光伏区组件支架安装整改情况; 电缆正在敷设, 2号箱变抹墙灰。升压站巡视检查了SVG基础土方开挖, 11塔基基础模块情况; 对主变池垫层浇筑进行了旁站。下午3号箱变做电器实验。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

北京电力建设有限公司

1. 殷山: 整改组件23组, 灌进石头人工桩孔27个。
2. 电缆铺设4平方电缆1000米, 2号箱变抹墙灰, 3号箱变做电器实验。
3. 沙河子安装支架15组, 安装光伏板15组。
4. 升压站回填配电室内素土50方, 浇筑主变池垫层。支模主变池四周模块, 开挖SVG基础土方50方, 回填沙石20方。11塔架基础模块已完成。

其 它 事 项

本日现场监理人员

赵煥松 姜振东

记录人: 姜振东

总监 (总监代表):