

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 6 月 30 日

星期: 星期五

天气: 晴

气温: 17~24℃

工程名称: 南通市通州区, 北宅光沙河子镇 10kV 变电站

监 理 工 作 情 况

今日我方监理巡视检查: 泰山1号方
阵安装组件接地, 逆变器接地。沙河子9号
箱变取线测电压。升压站巡视检查了
配电室柜架顶层摸板, 对护坡西侧
砼浇筑进行了旁站。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

北宅电力建设有限公司

1. 泰山1号方阵安装组件接地8组, 2台逆变器接地, 2台汇流箱接地, 4号方阵对打穿眼5组
补装支架20组, 光伏板35组。
2. 沙河子铁塔基础养护, 9号箱变检修。
3. 升压站柜钢筋已绑扎完, 护坡西侧砼浇筑
完成。

其 它 事 项

本日现场监理人员

赵振林, 尹庆升, 吴振东

记录人:

吴振东

总监 (总监代表):