

监 理 日 记()

日期: 2017 年 7 月 2 日

星期: 星期二

天气: 晴

气温: 19~34℃

工程名称: 商洛市商州区北京电力建设公司 200MW 炉内化灰

监
理
工
作
情
况

今日我方监理人员巡视检查: 沙沟子
支架安装、电器测电压情况, 爬山电缆敷设
情况。升压站柜架平台梁钢筋绑扎情况。
对 SVG 浇筑筑进行了全程旁站 对线路十号
塔架基础垫层浇筑进行了旁站。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中国
能源
建设
集团
北京
电力
建设
公司

1. 沙沟子: 补装支架 15 组, 工人清理场地, 电器
测电压 30 组, 铁塔基础柱子提板加固。

2. 爬山: 1, 2, 3, 4. 方阵通信电缆已敷设完成, 合计
2750 米, 挖电缆沟 5 米, 安装光伏板 12 组, 支架 2 组, 打
孔 65 组。

3. 升压站: 柜架平台梁钢筋已绑扎 5 条, 柱子板已

封堵完, SVG 浇筑筑完。

4. 线路: 十号塔架基础垫层浇筑完, 钢筋已绑扎

一半。

其
它
事
项

本日现场监理人员

赵焕松 严庆升 吴振东

总监 (总监代表):

记录人:

吴振东

江苏省建设厅监制