

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017 年 7 月 4 日

星期: 星期二

工程名称: 商洛市商州区北电光伏沙河子镇 20MW 项目

天气: 晴

气温: 24~34℃

监 理 工 作 情 况

今日我方监理巡视检查: 对升压站配电室
柜架顶层验收经验收符合施工要求。
对段山高压电缆敷设进行巡视检查。
段山光伏区高压电缆、光纤已全部敷设完成。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

北京电力建设公司

1. 段山, 高压电缆 350 敷设 300 米, 高压电缆 370 敷
改 280 米, 光纤线敷设 1500 米, 段山光伏区高压电缆、光纤
已全部敷设完成。
2. 升压站配电室柜架顶层已验收完; 明天浇筑
SVG 基础, 外线 5.6.8.9 基坑在挖土中, 7 号已挖完。
10 在浇筑中。

其 它 事 项

0.

本日现场监理人员

赵煥林, 耿丹, 吴振宇

总监 (总监代表):

记录人: 吴振宇

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建