

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 7月 11日

天气: 晴

星期: 星期三

气温: 21~37℃

工程名称: 南通市高港区. 兆电光伏 20MWp 项目

今日我方监理现场巡视检查:

升压站配电室柜架柱模板拆模
 要求施工单位取翻月层试块送检.
 对送出构架基础层浇筑进行了旁站.

承包单位	施工内容及进度
北京电力建设公司	1. 段山人工成孔石头 7个. 2. 升压站送出构架基础层浇筑完成. 3. 配电室柜架柱模板开始拆模. 4. 外线七号塔架基础钢筋模板已完成. 5. 5. 6. 8. 9号塔架基础正在开挖中.

其它事项

本日现场监理人员: 赵煥林. 严庆华

记录人: 姜振东

总监 (总监代表):