

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 07 日

天气: 晴
气温: 16-20℃

星期: 六

工程名称: 商洛市商州区北电光伏沙湾子 20MW 电站项目。

监
理
工
作
情
况

现场巡视检查升压站进线沟道底板浇筑. 检查光伏场区 7# 方阵清理植被. 检查 6# 方阵测量电压。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

北京电力建设公司

升压站: 浇筑进线沟道底板混凝土.
外线 2# 和 3# 塔基础放线。
光伏场区: 清理 7# 方阵植被 20%。
6# 方阵测量电压 50. 已完成 90% 作业

其
它
事
项

人员 10 人。

本日现场监理人员

赵焕柱

记录人: 赵焕柱

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建