

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 22 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 10-19℃

工程名称: 商洛市商州区北电光伏沙河子镇20MWp电站项目.

监 理 工 作 情 况	现场检查 1#方阵支架及组件. 检查有个副螺栓未拧紧. 组件安装平整度有偏差. 已要求施工整改. 12#塔架安装 11 人. 3#塔基模板安装及钢筋绑扎. 现场施工人数 33 人.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	北京电力建设公司	外线: 12#塔架安装 11 人 3#塔基础钢筋绑扎. 模板安装 8 人. 光伏场区: 9#方阵制作通讯电缆头完成. 绑扎 4 平方电缆 50%, 8#方阵清理木模板 共计 15 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员	赵焕柱	
记录人: 赵焕柱	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	



由 扫描全能王 扫描创建