

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 26 日

星期: 四

天气: 晴

气温: 15-19°C

工程名称: 商洛市商州区北电光伏沙河子20MWp电站项目.

监
理
工
作
情
况

检查光伏场区 4 平方电缆绑扎、外线
13#塔架安装. 2#塔架基础钢筋绑扎
下午打印质监站备案材料.

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

光伏场区: 1#方阵绑扎 4 平方电缆 50 组.
整改支架. 2#方阵压电缆头 80%
施工为 10 人.
升压站: 因断路. 没有施工.

其
它
事
项

外线: 2#塔架基础钢筋绑扎
13#塔架安装完成. 共计 19 人.

本日现场监理人员

赵x焱柱

记录人: 赵x焱柱

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建