

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 2 日

天气: 晴

气温: 7-21℃

星期: 四

工程名称: 商洛市商州区北电光伏沙河子20MWp电站项目.

监 理 工 作 情 况	现场检查外线8#塔架安装施工. 检查1#方阵回填电缆沟. 测电压完成50% 检查光伏场区铁塔架线.	
施 工 情 况	施工单位 北京电力建设公司	施工内容及进度 光伏场区: 1#方阵回填电缆沟完成30%. 测电压完成50%. 铁塔架线完成70%. 9#方阵整改支架20组. 共计15人 升压站: 村民断路. 停工.
其 它 事 项	外线: 组装8#塔架施工. 人员11人.	
本日现场监理人员		赵焕柱.
记录人: 赵焕柱		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建