

监 理 日 志

工程名称: 商洛市商州区北电光伏沙河子镇20MWp电站项目.

日期	2017 年 11 月 20 日 星期一	气候	晴	气温	0-9℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	15人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	光伏场区: 1#方阵清理植被杂草. 箱变防火封堵完成90%. 2#方阵防火封堵完成90%.				
检查发现的问题	现场检查验收 1-4#方阵组件及支架安装存在以下问题: 支架有掉漆的现象. 组件角度有偏差. 穿心螺栓有漏做的.				
处理措施、意见、结果	支架有掉漆的需要补漆防腐处理. 组件角度有偏差的需要重新调整. 穿心螺栓缺的打孔安装螺栓紧固.				
协调内容或其他	下午召开监理例会.				
记录人	张 斌 彬		总监签阅		

