

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 24 日

星期: 一

天气: 晴

气温: 13-25°C

工程名称:

监 理 工 作 情 况	1、对进场的预制桩进行验收,对材料到货进行安全检验 2、对光伏区A区支架组件安装进行质量检查,发现存在 支架未安装完成组件就以运入现场的现象,未保证 现场材料的安全,我方要求其立即整改。	
施 工 情 况	特 金 变 坑 电 建 工 总	施工单位: 施工内容及进度 1、光伏区A区B区组件安装(A区50人,B区14人) 2、光伏区A区进行抽水施工。 3、预制桩安装施工。(本日施工70根)
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李保君、颜高高
记录人: 颜高高		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):