

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 28 日

星期: 五

工程名称:

天气: 晴

气温: 12-25℃

监
理
工
作
情
况

- 1、对光伏区A区支架组件安装进行检查,发现一处部分螺栓未紧固到位,现场要求立即整改并现场监督。
- 2、对进场材料验收,对吊装卸货进行安全交底。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

特 金
变 场
电 建
乙 总

- 1、光伏区支架组件安装。(621, ~~并~~ ^东 ~~装~~ ^计 三角架装1000组,横梁600组,组件120组)
- 2、~~装~~ 组件进场卸货施工。(3车)

其
它
事
项

本日现场监理人员

李保君、颜高富

记录人:

颜高富

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):