

监 理 日 志 ()

日期: 2017年5月12日

星期: 五

工程名称:

天气: 晴

气温: 17.3

监 理 工 作 情 况	1、上午因天气原因停工。 2、下午对光伏区A区支架组件安装进行检查,对场地支架进行验收。	
施 工 情 况	施工单位 特金 智场 电建 工总	施工内容及进度 1. 光伏区A区进行支架组件安装。(1901) 2. 桩基安装施工。(场地140根) 3. 支架材料进场。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李保东、赖高富
记录人: 赖高富		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):