

监 理 日 志 ()

日期: 2017年5月9日

星期: 二

工程名称:

天气: 晴

气温: 16-30

日期:

星期:

工程名称:

1. 对光伏区进场组件卸货进行巡检, 对支架组件安装进行安全抽查, 现场发现部分作业人员搬运组件时采取拖拽的方法, 对组件产生巨大摩擦, 现场要求其整改。
2. 对升压站设备进场吊装进行巡检。

监理单位	施工内容及进度
特变电工 金坛建总	1. 光伏区A、B区进行支架组件安装。(190人) 2. 升压站设备进场。 3. 组件进场吊装卸货。(4车)

其它事项

本日现场监理人员: 李保君、靳高富
记录人: 靳高富
总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

监 理 工 作 情 况

施 工 情 况

其 它 事 项

本日

记录