

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 15 日

星期：四

天气: 多云

气温: 20-28°C

工程名称: 安徽太湖40MW光伏发电项目

监理单位 工作情况	①本日清理巡视所后站照晒手坑将原(红心)部分挖除使用电缆不符在设计要求，因此2.5mm，现改用1.5mm。要求施工方立即更换。严格按照设计施工。杜绝偷工减料现象。 ②清理检查光伏场区。一期设计增补区域已打桩13根正支架架、二期、每管桩已正常进场截止日前累计打桩4000根正在抓紧打桩及桩头支的焊接。塔架安装施工。尚以要求严格按照图纸设计施工。随施工进度施工。尽快收整。 ③本日下午2:00-3:00项目部召开值班例会。就现场施工进展及反星问题进行沟通协调。明确由监理单位会议纪要(CET-1)		
施工单位	中国葛州坝集团助力有限公司 湖南直响南建设有限公司 施工内容及进度 ①本日升压站门圈、爬梯施工，压路机碾压，所有砖施工女儿墙挂瓦施工，升压站围墙开始拆除。继续联系设备接洽，所需电板板施工。室内照明手坑接洽。压路机代板所费。②光伏场区一期增补区域桩头支的焊接。发果支长，二期桩机打桩桩头支的焊接、发果支长。 ③本日预制管桩进场3车，钢管支进场1车。今年2月。 ④外线光纤熔接施工。南波而托奥强委托由公司做		
其它事项	今日现场监理人员 记录人： 敖毅、江、双俊 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):		