

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 4月 30日

星期: 日

天气: 多云

气温: 13-29℃

工程名称: 安徽滁州40MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 本日光伏区地基正进行模板支护工作, 出现对施工工序进行检查, 并对图纸要求带班人员进行交接, 要求施工人员严格按照图纸施工。 2. 本日出现现场巡查升压站模板支护、钢筋绑扎工作, 并对4月29日检查发现的问题, 个别在模板支护钢筋密度不符合图纸要求问题进行复查, 发现问题已整改, 出现要求一定要按照图纸施工。 3. 本日组件进场3车, 出现做好材料到货检查工作, 组件发货卸货, 出现要求施工单位必须配备专职安全员, 进行起重指挥、司机持证上岗证。	
施 工 情 况	施工单位 中国海润光伏集团有限公司	施工内容及进度 ①本日光伏区南区30人, 20人进行组件安装, 5人进行组件布放, 5人进行汇流箱安装, 北区40人, 20人进行组件安装, 10人进行互感安装, 5人进行材料开料, 2人梳头支板焊接, 3人进行汇流箱安装, 2人进行材料开料, ②外线地基2人进行模板支护工作, ③本日组件进场3车, 吊车1台, 正在卸货, ④升压站本日进行钢筋绑扎及板支护工作, 共30人。
其 它 事 项	本日光伏区外线图纸发至监理项目部	
本日现场监理人员		赵毅、丁立、王俊
记录人: 王俊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪祝壮