

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 5月 1日

天气: 阴有雨转阴

星期: 一

气温: 16-27℃

工程名称: 安徽池州40MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>①本日光伏区 75人, 进行组件安装, 汇流箱安装, 支架安装, 4平方电缆敷设材料布料等工作, 下午由于本地下雨未施工。</p> <p>②本日升压站顶板剔护、钢筋绑扎完成, 出现对图纸检查钢筋间距情况和模板间距, 经检查, 施工情况符合图纸要求, 同意混凝土浇筑施工。施工人员全部旁站。本日完成混凝土浇筑施工。</p> <p>③本日升压站浇筑混凝土从早上8:30开始进行浇筑, 截止下午15:00全部浇筑完成。浇筑完成后, 收模之后进行塑料薄膜覆盖进行养护。</p> <p>④本日外线施工已完成3座塔基浇筑, 于12:00开始进行27井塔基模板支拆。监理验收合格。已同意进行下道工序施工。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	<p>本外线单位前来对接资料报审事宜。应业主要求, 本外线需2套以2个次略称的施工资料。</p>	
本日现场监理人员		赵毅, 王俊
记录人: 王俊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 赵毅	