

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 2 日

天气: 阴

星期: 二

气温: 17-23℃

工程名称: 安徽池州40MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	①由于外线施工有两套图纸,业主持第一套,施工单位持第二套,在此要求两套都为施工图纸,在施工过程中,施工单位可从两套图纸内择优进行地基施工.由于业主持第二套图纸,业主持项目已向业主多次索要第二套图纸,但业主持单位无第二套图纸.本日应业主持要求监理单位对外线地基施工工程进行审核,目前共计27座塔,除7#,15#,16#,25#,26#因阻工问题未进行施工,其余22座塔基已全部施工完成,但业主持已向业主持表示对外线图纸不全,业主持无法要求施工单位按图施工.此次检查只进行审核地基数量跟施工,发现问题与业主持无关. ②升压站正在养护期,无人员施工. ③光伏厂区,本日业主持现场巡视对场地内开挖深度进行测量,发现个别深度未达到图纸要求1.4m,要求施工单位进行整改.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
其 它 事 项	中国葛洲坝集团电力有限责任公司	①本日光伏区,北区30人,10人组件安装,10人支架安装,10人材料所料.南区35人,20人组件安装,10人汇流箱安装,5人进行汇流箱4平方线电缆敷设. ②升压站本日本未施工. ③外线地基截止本日已浇筑完成22个. ④本日一期项目汇流箱已全部安装完毕. ⑤4平方汇流光伏南区已完成50%. ⑥本期组件进场50,吊车两台,正在卸货.
本日现场监理人员		赵毅、丁立、王俊
记录人: 王俊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪凤壮	