

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 3 日

天气: 阵雨

星期: 三

气温: 16-28℃

工程名称: 安徽池州40MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	① 本日监理现场巡视,发现光伏区现场存在以下问题: 1. 现场组件放置区有村民未经允许私自将组件上方覆盖托板,及组件托板常离场区, 2. 光伏区施工人员数量过少、 3. 环网接地已开始回填工作,发现发现施工方在相关材料上进行防腐工序, 4. 箱变基础尚未开始模板支护。 发现针对以上问题下发监理工作联系单 C2GF-10 要求施工单位立即进行整改以确保持现场材料被妥善放置,施工过程不受影响。 ② 本日下午召开监理例会,施工单位向业主提供施工进款计划并与现场施工班组进行进款交接。监理单位就现场发现问题与施工方及业主沟通,要求施工单位及班组人员做好本职工作,严格按照施工规范及倒排计划展开施工,详见5月3日会议纪要。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
其 它 事 项	中国葛洲坝集团电力有限责任公司 ① 本日光伏区,北区20人,其中有15人组件安装,5人材料布料南区30人,20人组件安装,5人支架安装,5人材料布料。 ② 本日箱变基础开始制模工作。 ③ 本日组件到场6车,支架到场1车,吊车1台,正在卸货。 ④ 本日下午14:00-15:30召开监理例会。 ⑤ 升压站正在养护期,无人员施工。	
其 它 事 项	下发监理工作联系单 C2GF-10。	
本日现场监理人员	赵毅、丁立、夏俊	
记录人:	夏俊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪现壮