

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 4 日

星期: 四

天气: 阴/雨

气温: 16-22℃

工程名称: 安徽池州40MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	① 本日出现现场巡视, 对曲线工作坑手单 (ZGF-10) 中提到问题进行了检查, 发现现场人员数量已经开始增加, 钢绞线基础昨日已经开始施工, 沉网接地防腐问题仍未整改, ② 本日组件进场4车, 支架进场3车, 出现做好材料到场检查工作, 材料卸车表卸货, 出现要求施工单位做好安全防护工作, 进行起重指挥, 司机须持证上岗, 组件卸货不能随意放置, ③ 本日出现召开例会, 就昨日未尽事宜继续跟进与施工方沟通, 了解国外施工进度情况与施工进度问题, 并形成会议纪要。	
施 工 情 况	施工单位 中国葛洲坝集团电力有限责任公司	施工内容及进度 ① 本日光伏区, 北区20人, 15人进行组件安装, 5人进行组件布并, 南区40人, 10人进行支架安装, 20人进行组件安装, 10人进行组件布并工作, ② 本日组件进场4车, 支架进场3车, 吊车1台, 正在卸货, ③ 升压站正在养护期, 无人员施工, ④ 本日下午14:00-15:00召开协调例会, 就外线施工进度与施工进度计划与业主交接。
其 它 事 项	本日上午 10:00 出现总指挥黄守明到场,	
本日现场监理人员		赵毅、丁立、王俊、黄守明
记录人: 王俊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 汪明华