

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 5 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 16-26℃

工程名称: 安徽滁州 40 MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	①本日监理现场巡视, 检查组件安装情况, 汇流箱安装, 阵列到环网接地焊接等施工情况, 发现环网接地仍未进行防腐施工。 ②本日 16# 塔基刷模完成, 监理对照图纸检查刷模情况和模板间距, 经检查施工情况符合图纸要求同意施工单位进行下一道工序施工。 ③本日组件进场 6 车, 监理现场做好材料开箱检查, 材料吊装卸货, 监理要求施工单位配备专人搬运及久, 进行起重指挥, 司机持证上岗, 材料稳妥放置, 堆放不超过 2 层。 ④本日上午 10:00, 业主单位副总到现场检查施工情况, 监理人员陪同并汇报现场施工情况以及存在问题。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="347 1075 502 1142">施工单位</th><th data-bbox="502 1075 1316 1142">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="347 1142 502 1444"> 中国葛洲坝集团电力有限责任公司 </td><td data-bbox="502 1142 1316 1444"> ①本日光伏区, 北区 35 人, 其中 20 人进行组件安装, 10 人进行支架安装, 5 人进行材料吊运, 另有 2 人进行阵列到环网接地焊接。 ②南区 40 人, 25 人进行组件安装, 10 人进行组件吊运, 5 人进行 4 平方电缆敷设。 ③ 16# 塔基刷模完成。 ④ 17# 塔基正在养护期, 未进行施工。 ⑤本日组件进场 6 车, 吊车 1 台, 正卸货。 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	中国葛洲坝集团电力有限责任公司	①本日光伏区, 北区 35 人, 其中 20 人进行组件安装, 10 人进行支架安装, 5 人进行材料吊运, 另有 2 人进行阵列到环网接地焊接。 ②南区 40 人, 25 人进行组件安装, 10 人进行组件吊运, 5 人进行 4 平方电缆敷设。 ③ 16# 塔基刷模完成。 ④ 17# 塔基正在养护期, 未进行施工。 ⑤本日组件进场 6 车, 吊车 1 台, 正卸货。
施工单位	施工内容及进度				
中国葛洲坝集团电力有限责任公司	①本日光伏区, 北区 35 人, 其中 20 人进行组件安装, 10 人进行支架安装, 5 人进行材料吊运, 另有 2 人进行阵列到环网接地焊接。 ②南区 40 人, 25 人进行组件安装, 10 人进行组件吊运, 5 人进行 4 平方电缆敷设。 ③ 16# 塔基刷模完成。 ④ 17# 塔基正在养护期, 未进行施工。 ⑤本日组件进场 6 车, 吊车 1 台, 正卸货。				
其 它 事 项					
本日现场监理人员	赵毅、丁世、南守明、王俊				
记录人: 王俊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪祖彬				