

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 5月 7日

天气: 多云

星期: 日

气温: 18-27℃

工程名称: 安徽池州40MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	①本日监理现场巡视光伏区对并网工作联系单 C26F-11中提出的问题进行了复查,发现散漏材料已清理,安装不符合规范组件已整改。 ②本日4区、5区、16区箱变基础完成制模和钢筋绑扎,监理现场对钢筋绑扎模板间距和钢筋间距情况进行了检查,发现箱变基础钢筋未进行整体连接,监理现场要求立即整改,发现承台钢筋伸设并垂直,要求施工单位立即整改方可进行下一道工序。 ③本日4区、5区、16区箱变基础现场问题整改完成并由监理现场验收后开始混凝土浇筑,监理全程旁站,本日以上3区完成混凝土浇筑,监理现场验收,发现施工符合规范。 ④本日升压站开始拆除脚手架。 ⑤本日支架进场5车,组件进场7车,吊车2台进行了卸货,监理做好现场材料到货验收工作,检查专项施工方案是否指导施工,检查组件堆放工作,确保施工人员操作符合施工规范。	
施 工 情 况	施工单位 中国葛州坝集团电力有限责任公司	施工内容及进度 ①本日光伏场区,北区20人进行组件安装,10人进行支架安装,8人进行箱变基础制模,钢筋绑扎,4人进行汇流箱安装及5人进行组件布放;南区25人进行组件安装,4人进行汇流箱安装,10人进行箱变基础制模,挖机一台进行接地沟开挖。 ②本日部分已完成制模和钢筋绑扎的箱变基础开始混凝土浇筑施工。③本日支架进场5车,组件进场7车,吊车2台,进行组件及支架卸货。④本日4区、5区、16区箱变基础完成混凝土浇筑。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		赵敬、王、王俊
记录人: 王俊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 汪祖光	