

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 8 日

天气: 小雨

星期: 一

气温: 17-21℃

工程名称: 安徽池州 40MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	① 本日因本地下雨光伏区未施工 升压站室内拆模。 ② 由于二期紧排, 业主要求桩基单位尽快完成塔基浇筑 桩基, 故桩基单位塔基 14. 15. 16. 25. 25+1. 26. 在凌晨 晨进行偷偷浇筑, 均未报监理验收。	
施 工 情 况	施工单位 中国葛州坝 集团南方有 限责任公司	施工内容及进度 ① 本日因本地下雨光伏场区无人施工。 升压站进行室内拆模。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		赵磊 阮王俊
记录人: 赵磊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪斌