

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 9 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 16-27℃

工程名称: 安徽池州 40MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	①本日监理现场巡视光伏场区组件安装情况, 现场施工人员严格遵守施工规范, 光伏组件安装, 监理现场巡视施工人员规范施工, 光伏组件, 光伏板, 确保施工安全, 注意人身安全。 ②监理检查光伏场区箱变及基础施工情况, 对照图纸检查模板间距及钢筋间距情况, 要求施工单位严格按照规范施工。 ③本日组件进场 4 车, 支架进场 2 车, 吊车 2 台, 光伏板卸货, 监理要求吊钩卸货必须有专人指挥及进行起重指挥, 司机必须持证上岗, 吊钩过桥一定要注意人身安全, 注意材料堆放, 做到文明施工, 并及时组织堆放。 ④监理检查光伏场区记录数据情况, 要求施工记录规范施工, 数据记录与要求相符。	
施 工 情 况	施工单位 中国葛州坝集团新能源有限公司	施工内容及进度 ①本日光伏场区, 北区 15 人, 15 人进行组件安装, 5 人进行组件布料, 5 人进行支架安装, 南区 35 人, 20 人进行组件安装, 5 人进行组件布料, 10 人进行箱变基础浇筑, 另, 光伏场区有 10 人进行记录数据。 ②本日组件进场 4 车, 支架进场 2 车, 吊车 2 台, 在光伏场区卸货。 ③吊车 2 台, 已进行接地网开挖。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		敖毅, 丁立, 刘俊
记录人: 刘俊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪观光