

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 11 日

天气: 雷阵雨

星期: 四

气温: 18-31℃

工程名称: 安徽池州40MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	①本日监理现场巡视光伏厂,南区组件已安装完毕,箱变基础正在 进行模板支护及钢筋绑扎工作,北区对因图纸变更模板拆除和钢 筋绑扎情况,叮嘱施工队一定要按照图纸规范施工。 ②二期村民阻工问题,政府已开始出面协调,本自有2台推土机在 现场进行清理打桩工作。 ③升压站本日仍进行室内拆模工作,按照施工方5月3日提供的施工 倒排计划本应于5月8日开始施工的一层计划,截止本日仍未开始施 工,监理就此问题已向施工方发出监理工作联系单CZGF-12提 醒施工队注意施工进度与倒排计划的滞后情况,另要求排 施工队人员进场施工,以免影响施工进度。 ④本日交来进场设备,监理做好材料到货检查工作,要求设备卸货 后必须要求有专业验收员,可加设持证上岗,签字人员及材料验收				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="343 1064 502 1120">施工单位</th><th data-bbox="502 1064 1340 1120">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="343 1120 502 1422"> 中国电建集团安徽分公司 </td><td data-bbox="502 1120 1340 1422"> ①本日光伏区南区有6人进行箱变基础模板支护及钢筋 绑扎工作,北区有15人进行组件安装,5人进行交来设备,8人 进行箱变基础模板支护及钢筋绑扎,4人进行箱变基础 浇筑上浇筑。②二期本日推土机一台进行场区道路个 整,打桩机2台,正在进行清理打桩工作。 ③升压站本日进行室内拆模工作,施工进度滞后计划安排,监 理已发联系单。 ④本日交来进场设备,吊车1台,正在卸货。 ⑤光伏区北区推土机1台,进行场区道路开挖。 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	中国电建集团安徽分公司	①本日光伏区南区有6人进行箱变基础模板支护及钢筋 绑扎工作,北区有15人进行组件安装,5人进行交来设备,8人 进行箱变基础模板支护及钢筋绑扎,4人进行箱变基础 浇筑上浇筑。②二期本日推土机一台进行场区道路个 整,打桩机2台,正在进行清理打桩工作。 ③升压站本日进行室内拆模工作,施工进度滞后计划安排,监 理已发联系单。 ④本日交来进场设备,吊车1台,正在卸货。 ⑤光伏区北区推土机1台,进行场区道路开挖。
施工单位	施工内容及进度				
中国电建集团安徽分公司	①本日光伏区南区有6人进行箱变基础模板支护及钢筋 绑扎工作,北区有15人进行组件安装,5人进行交来设备,8人 进行箱变基础模板支护及钢筋绑扎,4人进行箱变基础 浇筑上浇筑。②二期本日推土机一台进行场区道路个 整,打桩机2台,正在进行清理打桩工作。 ③升压站本日进行室内拆模工作,施工进度滞后计划安排,监 理已发联系单。 ④本日交来进场设备,吊车1台,正在卸货。 ⑤光伏区北区推土机1台,进行场区道路开挖。				
其 它 事 项	本日下发监理工作联系单 CZGF-12。				
本日现场监理人员	赵毅、丁立、吴俊				
记录人: 吴俊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 阮晓光				