

监 理 日 志 ()

日期: 2017年5月14日

天气: 多云

星期: 日

气温: 18-30℃

工程名称: 安徽池州40MW光伏发电项目

① 本日巡视现场巡视一期光伏场区, 组件安装情况, 现场施工队, 二期检查支架安装情况, 发现有个别新建场施以反老戴安全帽, 已责令其立即佩戴, 开现场向施工方要求做好新建场员工管理, 树立良好的安全意识, 规范文明施工。

② 本日组件进场1车, 4平方电缆进场1车, PVC管1车, 出现伪劣材料到货检查工作, 旁站布卷卸货, 检查指挥起重受取, 旁站布卷卸货以。

③ 外线7#塔基已拆调完毕, 预计本日夜间浇筑完毕。

④ 本日升压站女儿墙模板支拆, 出现发现该道工序属高空作业, 但施工未能在高空防护网, 施工人员未佩戴安全带, 现场无警示牌, 监理已下发监理工作联系单, 要求施工方立即整改, 2日内回复, 同时提醒施工方, 一定注意施工安全, 防止非作业人员入内, 造成安全事故, 规范文明施工。

	施工单位	施工内容及进度
施工情况	中国葛洲坝集团电力有限责任公司	① 本日光伏场区北区30人进行组件安装, 10人进行组件布料, 5人进行接地布料。② 升压站本日20人进行女儿墙模板支拆。 ③ 二期本日3人进行光伏支架焊接, 20人进行支卷布料, 推机1台进行前期模板打桩工作, 管理人员4人。 ④ 本日组件进场1车, 4平方电缆1车, PVC管1车, 两车台进行材料卸货。⑤ 物资及材料台现场10人。

其它事项

本日下发监理工作联系单 C2017-03

本日现场监理人员: 赵毅, 丁立, 又俊

记录人: 又俊 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪珂北